

# 监理例会会议纪要范文

监理例会主要目的是对施工生产的一种过程控制，那么监理例会的会议纪要应该怎么写呢?下面给大家介绍关于监理例会会议纪要范文的相关资料，希望对您有所帮助。

## 监理例会会议纪要范文一

会议名称：监理例会

会议时间：xxxx年xx月xx日

会议地点：公安厅特侦队会议室

参加人员：建设单位：

监理单位：

施工单位：

主持人：xxx

会议内容：

一、上次会议决议落实情况(由监理单位针对上次会议纪要询问与会各方完成落实情况，并记录)。

二、施工单位(总结上周工程情况，介绍本周工程计划，均需描述安全、质量、进度及需协调问题等，这些内容在会议中由监理单位要求施工单位必须介绍，会议要求施工单位项目经理参加并介绍)。

三、监理单位(由监理单位各工程师总结上周工程情况，并对工程安全、质量、进度及需协调问题等提出监理要求，最后由总监总结、补充介绍)。

四、建设单位(由各负责工程师(含工程总监)回复施工协调问题、

评述，并提要求)。

五、会议决议(由总监理工程师对照上述问题总结并形成决议)。

## 监理例会会议纪要范文二

时间：20\*\*年\*\*月\*\*日上午 10：00

地点：工地项目部办公室

会议主题：检查上周例会问题落实情况及下周工作安排

会议主持：xxx

会议内容：

施工单位：

一标段：结合上周计划各楼号都未完成。主要原因是 1#、2#、8#楼的塔吊未升至施工面层以上一定高度;9#楼的施工人员上班不及时。需要强调的是在监理方验筋时现场没有水电工值班;预制板安装时水电工不在场导致预制板将线管压破，水电工的工作没有做到位。

二标段：上周计划滞后三天。主要在于自然因素的影响。16#、18#楼除去自然因素考虑能够赶上计划，17#楼一方面是进度慢，另一方面是木工人员没有确定。总体上说施工人员缺乏，技术管理有待提高。

三标段：23#、24#、25#楼因天气原因停滞三天。如果天气正常赶工计划能够完成。

监理单位：

一、安全方面

1：在任何情况下，项目部必须把安全工作放在第一位，安全科

长加大检查力度，发现有安全隐患现象应立即制止，必要时采取罚款措施。

2: 质检站安全整改通知回复单没有附带照片，监理方将不予签字认可。

3: 施工现场消防安全工作不到位，现场只有北区水罐旁设有一消防设施并且设施简单不符合消防要求。

4: 外架没有升至工作面一定高度，部分楼号仍旧未搭设安全通道。

5: 施工现场用电不按照规范进行，线路布置凌乱，存在安全隐患。

6: 下午三点监理方和项目有关人员将对所有楼号进行安全大检查，主要针对外架搭设、施工电梯、现场用电、安全通道等方面进行严格检查。

## 二、质量方面

1: 1#、16#楼下周在进行一层加气块砌筑之前，必须先做锚拉筋的拉拔实验，实验合格后方可进行砌筑。

2: 施工单位与实验室结合在粉刷之前确定实验室对混凝土的回弹位置。

3: 16#楼的楼梯休息平台在浇筑混凝土时技术人员及施工人员不负责任模板支撑破坏，致使大量混凝土落入下层休息平台处。

4: 16#楼四层顶、17#楼三层顶预制板缝未加筋，其中有些板缝中的混凝土已经达到终凝状态还未进行加筋，项目部应立即组织人员

进行整改。

5: 16#楼四层西、中两单元和 17#楼三层东单元未进行报验就私自进行混凝土浇筑，此种现象严重违反施工程序，监理部将按照有关规定对你单位进行处罚。

6: 冬季即将来临，施工过程中要注意保温防护，特别是内粉所需的水泥砂浆要用温水搅拌。粉刷后也要注意墙面的保温避免墙面发生裂缝等问题。

7: 技术员要严格按照抹灰配合比进行，当日抹灰必须当日用完，不得隔日再使用。

### 三、进度方面

1: 周计划重复落空，能在 12 月 31 日内封顶的只有 18#楼有希望。对此项目部应采取有效措施，合理安排施工进度。

2: 北区六栋楼没有一栋能够按照施工计划完成的，严重影响整体施工进度。

3: 冬季施工项目部要注意安抚施工人员，及时了解工人所需，解决工人遇到的困难。使工人全心投入施工中，不影响施工进度。

### 监理例会会议纪要范文三

会议时间: 20xx 年 2 月 5 日上午 9:00 星期二 第 2 次监理例会  
会议地点: 现场项目部会议室

会议主持人: 檀柱

会议记录人: 江若琼

参加人员: (详见会议签到表)

会议主题：关于现场春节安排工作

会议纪要主要内容如下

一、施工单位作出以下发言：

1:加强安全教育培训，提高从业人员安全意识。

2:施工图纸不齐全，希望建设单位尽快补充，完善图纸

3: 施工班组中，各带班人员需要领导好施工人员做好质量工作，安全工作

二、建设单位作出以下发言：

1: 施工单位需要按图纸设计施工，遇到工作困难需要找监理部门和建设部门协调施工

2: 根据工期要求结合目前实际情况，根本无法保证施工工期，要求及时增加施工人员，特别模板工人不足严重影响施工进度。

3: 要求施工单位各个班组相互配合，严格按设计图纸施工，指定专业技术人员现场指定工作。

三、监理单位作出了以下发言：

1: 要求施工现场危险部位必须按要求悬挂醒目的安全警示牌，进入施工现场必须佩戴安全帽。

2: 施工临时用电必须专人负责，现场用电线路布置不规范，电压器及配电箱附近杂草垃圾应及时清理。严禁电压器、配电箱附近堆放施工材料。

3: 认真开展安全隐患排查，积极防范各种安全生产事故的发生。

4: 春节后开工项目部安全管理人员要迅速进入正常工作状态，

安全生产管理人员要始终坚持"安全生产，预防为主，综合治理"的方针，不能等到造成了事故亡羊补牢，到那时就悔之晚矣。复工前工地相关安全生产责任单位应对事故现场重点部位、重大危险源及易发生施工事故关键环节认真开展一次全面的安全隐患排查：检查施工现场围

墙、民工宿舍、板房、是否存在安全隐患，消防器材设施配备是否符合规定要求；临时施工用电，线路架设是否符合要求、线路是否老化、漏电保护器是否失灵、配电箱、开关箱等是否满足用电规范要求；机械的各种限位保险装置是否有带病作业现象；脚手架、模板支撑体系是否严格按照方案施工；洞口、临边等处的围护是否存在安全漏洞或

不足之处。确保节后开工之前各项安全防护措施落到实处，不留死角。项目部、各家分包队伍要对检查出的隐患逐条登记，并安排足够的经费，制定整改措施安排专人负责，对查出隐患进行整改，整改完后要报监理等单位复查，合格后方可开工作业。只有事前积极做好有效的防范措施，才能把安全事故消灭在萌芽状态，确保建筑施工安全生产新年开好局、起好步。

5：制定节日期间的巡查情况，安排人员对工地进行各项安全检查，并做好安全检查记录。

6：节前务必要切断施工现场所有的临时用电，避免隐患发生

安徽恒信建设监理有限公司

20xx年2月5日

说明：

会议纪要一式三份，建设单位、监理单位、承包单位各一份。